

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO

LOCAL: SIG/SUL QD 01 LOTE 985 ED. CENTRO EMP. PARK BRASÍLIA - 2º ANDAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	DIAS CORRIDOS		
		30	60	90
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 166.194,82	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 166.194,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%	100,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.507,20	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 11.507,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100,00%	100,00%	100,00%
PAREDES - DIVISÓRIA ALTA DO PISO AO TETO	R\$ 29.777,16	30,00%	40,00%	30,00%
		R\$ 8.933,15	R\$ 11.910,86	R\$ 8.933,15
		30,00%	70,00%	100,00%
ESQUADRIAS	R\$ 15.497,18	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 0,00	R\$ 7.748,59	R\$ 7.748,59
		0,00%	50,00%	100,00%
VIDROS E PLÁSTICOS	R\$ 867,85	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 0,00	R\$ 433,93	R\$ 433,93
		0,00%	50,00%	100,00%
REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 103.027,11	50,00%	50,00%	0,00%
		R\$ 51.513,56	R\$ 51.513,56	R\$ 0,00
		50,00%	100,00%	100,00%
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO	R\$ 19.075,70	50,00%	50,00%	0,00%
		R\$ 9.537,85	R\$ 9.537,85	R\$ 0,00
		50,00%	100,00%	100,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 24.349,74	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 0,00	R\$ 12.174,87	R\$ 12.174,87
		0,00%	50,00%	100,00%
REVESTIMENTO DE FORRO	R\$ 17.629,71	50,00%	50,00%	0,00%
		R\$ 8.814,86	R\$ 8.814,86	R\$ 0,00
		50,00%	100,00%	100,00%
PINTURA	R\$ 39.205,10	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 0,00	R\$ 19.602,55	R\$ 19.602,55
		0,00%	50,00%	100,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE	R\$ 573,40	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 0,00	R\$ 286,70	R\$ 286,70
		0,00%	50,00%	100,00%

ACABAMENTOS E ARREMATAS	R\$ 1.079,63	0,00% R\$ 0,00 0,00%	0,00% R\$ 0,00 0,00%	100,00% R\$ 1.079,63 100,00%
EXECUÇÃO DE SÓCULO DE CONCRETO	R\$ 187,48	0,00% R\$ 0,00 0,00%	50,00% R\$ 93,74 50,00%	50,00% R\$ 93,74 100,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 4.620,89	0,00% R\$ 0,00 0,00%	50,00% R\$ 2.310,45 50,00%	50,00% R\$ 2.310,45 100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 131.140,34	0,00% R\$ 0,00 0,00%	50,00% R\$ 65.570,17 50,00%	50,00% R\$ 65.570,17 100,00%
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 14.596,12	0,00% R\$ 0,00 0,00%	50,00% R\$ 7.298,06 50,00%	50,00% R\$ 7.298,06 100,00%
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ 94.060,00	0,00% R\$ 0,00 0,00%	50,00% R\$ 47.030,00 50,00%	50,00% R\$ 47.030,00 100,00%
AR CONDICIONADO	R\$ 74.064,54	0,00% R\$ 0,00 0,00%	50,00% R\$ 37.032,27 50,00%	50,00% R\$ 37.032,27 100,00%
SERVIÇOS AUXILIARES AR COND	R\$ 1.974,59	50,00% R\$ 987,29 50,00%	0,00% R\$ 0,00 50,00%	50,00% R\$ 987,29 100,00%
Desbolsos Mensal		257.488,73	281.358,46	210.581,40
Porcentagem Parcial		34,37%	37,54%	28,09%
Desbolsos Total		257.488,73	538.847,19	749.428,59
Porcentagem Acumulada		34,37%	71,91%	100,00%

%
22,18%
1,54%
3,97%
2,07%
0,08%
13,75%
2,55%
3,25%
2,35%
5,23%
0,08%

0,14%
0,03%
0,62%
17,50%
1,95%
12,56%
9,89%
0,26%
100,00%